



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Este relatório tem por objetivo descrever o acompanhamento do contrato nº **01-020218/6**, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Marituba e a empresa Pro Construir Com e Serviços LTDA EPP, para de Execução de serviços, asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem), nos logradouros do bairro Almir Gabriel no município de Marituba/Pa.

Informo que as obras ainda não foram iniciadas, pois é necessário de autorização de início da obra pela Caixa Econômica Federal, através da análise do processo licitatório, para que a empresa contratada possa realizar os serviços. Considerando ainda que isto não ocorreu até o momento e como se trata de um Convênio com órgão Federal a obra somente poderá ser iniciada após esta autorização, desta forma, como o prazo para execução expira em 02/06/2018, conforme **OS nº 003/2018**, sou de acordo com a prorrogação do prazo de execução em 04 (quatro) meses, para que assim possa executar a obra em consonância com a legalidade.

Marituba, 21 de maio de 2018.

Eng.º José M.º Amaral de Brito
Crea 1574-D – MA
Fiscal da Obra
José M. A. de Brito
Eng.º Civil
CREA 1574 D/MA

Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Amenista



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

BAIRRO ALMIR GABRIEL, UNIÃO E DECOUVILLE

OBRA : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, ASFALTAMENTO E CALÇAMENTO E CALÇAMENTO COM MEIO FIO (SISTEMA DE MICRODRENAGEM), NOS LOGRADOUROS DO BAIRRO ALMIR GABRIEL NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA


LOCAL : MARITUBA/PARÁ

DATA : MAIO/2018.

CRONOGRAMA FÍSICO (PRAZO)

ITEM	DESCRIÇÃO	2018												TOTAL (R\$)
		FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES													
02	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASES													
03	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ.													
04	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS													
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
06	SERVIÇO DE MEIO FIO COM LINHA D'AGUA													
TOTAL SIMPLES														
% SIMPLES														
TOTAL ACUMULADO COM BDI														

Controladoria Geral de Marituba
 VISITADO
 Analista



José M. A. de Brito
 Eng.º Civil
 CREA 1574 D/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARITUBA

Ofício n°: 480/2018– SEIDUR

Marituba/PA, 22 de maio de 2018.

A Ilmo. Senhor:

Antônio Lobato Coutinho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 01-020218/6- SEIDUR.

Levando em consideração a necessidade da conclusão dos serviços de Execução de serviços, asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem), nos logradouros do bairro Almir Gabriel no município de Marituba/Pa, acordados através do contrato em epígrafe e justificado através do relatório do fiscal, que aponta motivos para que seja aditivado o prazo de execução em 04 (quatro) meses, pelo tempo de análise que se faz necessário para aprovação do processo licitatório pela Caixa Econômica, sendo que até o momento isto não ocorreu, impedindo o início da obra, por isso solicito a prorrogação do prazo de execução.

Na certeza de contar com a especial atenção de V. S^a, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,



Napoleão Costa Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Analista