




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Este relatório tem por objetivo descrever o acompanhamento do **contrato nº 01-020218/6-TP-SEIDUR**, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e a empresa Pro Construir Com e Serviços LTDA, para realização dos serviços de asfaltamento e calçamento com meio fio (sistema de microdrenagem) nos logradouros do Bairro Almir Gabriel, no Município de Marituba. Informo que a execução do objeto iniciou no dia 02/02/2018, sendo emitido o 1º BM até 02/04/2018, representando apenas 1,81% do total da obra, foram solicitados vários documentos para complementar o processo da caixa, e ainda foi necessário ajustes no BM 01, enviado para reanálise, onde encontra-se nesta situação até a elaboração deste relatório. Todos esses procedimentos acabaram atrasando a execução da obra, visto que essas análises e autorizações são primordiais para que sejam liberados recursos financeiros que são essenciais para execução dos serviços por parte de empresa.

Desta forma, como o prazo para execução expira em 04/02/2019, conforme o **2º aditivo em anexo**, sou de acordo com a prorrogação do prazo de execução em mais 4 (quatro) meses, para que a empresa possa concluir os serviços previstos no cronograma, constantes da planilha.

MARITUBA, 14 de janeiro de 2019.


Eng.º José Mª Amaral de Brito
Crea 1574-D – MA
Fiscal da Obra