



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO




RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Este relatório tem por objetivo descrever o acompanhamento do **contrato nº 01-291117/6- SEIDUR**, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e a empresa Pro Construir Com e Serviços LTDA, para realização dos serviços de obra integrada de reabilitação urbana na conjunção dos bairros: Almir Gabriel, Decouville e União, com a recuperação asfáltica das vias urbanas, com construção de meio fio e reforma da praça Nossa Senhora da Paz.

De acordo com informações dos moradores da rua Santo Antônio, devido às chuvas, o volume de águas é muito intenso na rua com mais ou menos quarenta centímetros de altura, assim, Informo que o prazo das obras está comprometido, pois é necessário a execução de um bueiro simples tubular de concreto na rua São Francisco para desviar a quantidade de águas e a empresa contratada possa concluir os serviços. A prefeitura já fez o levantamento dos serviços à serem executados na rua São Francisco.

Desta forma, como o prazo para execução expira em 29/03/2018, conforme **OS nº 008/2017**, sou de acordo com a prorrogação do prazo de execução em 6 meses, para que a empresa possa concluir os serviços previstos no cronograma, constantes da planilha que por motivos imprevisíveis (chuvas) alteraram a condição de execução do contrato.

MARITUBA, 01 de março de 2018.


Eng.º José M^a Amaral de Brito
Crea 1574-D – MA

Controladoria Geral de Marituba
VISTO

Arraújo

Ofício nº: 201/2018- SEIDUR

Marituba/PA, 08 de março de 2018.

A Ilmo. Senhor.

Antônio Lobato Coutinho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão




ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01-291117/6- SEIDUR

Levando em consideração a necessidade da conclusão dos serviços de obra integrada de reabilitação urbana na conjunção dos bairros: Almir Gabriel, Decouville e União, com a recuperação asfáltica das vias urbanas, com construção de meio fio e reforma da praça Nossa Senhora da Paz, acordados através do contrato em epígrafe e justificado através do relatório do fiscal, que aponta motivos para que seja aditivado o prazo de execução em prazo de 06 (seis) meses, pela necessidade de readequação do projeto de Drenagem Pluvial na Rua Santo Antônio no Bairro União, solicito providências quanto a formalização do processo.

Na certeza de contar com a especial atenção de V. S^a, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,



Antônio Lobato Coutinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
(Interino)

Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Analista



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
BAIRRO ALMIR GABRIEL, UNIÃO E DECOUVILLE

OBRA : RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇA DA PAZ II .
LOCAL : MARITUBA/PARÁ
DATA : MARÇO/2018.

CRONOGRAMA FÍSICO (PRAZO)

ITEM	DESCRIÇÃO	2018												TOTAL (R\$)	
		NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
02	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASES														
03	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ.														
04	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS														
05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
06	SERVIÇO DE MEIO FIO COM LINHA D'AGUA														
07	PRAÇA DA PAZ II														
TOTAL SIMPLES															
% SIMPLES															
TOTAL ACUMULADO COM BDI															

Controladoria Geral de Marituba
V. B. F. O.
Arquiteta

Jose M. A. de Brito
Jose M. A. de Brito
Engº Civil
CREA 1574 DIMA

