

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio de 2019

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - AVENIDA FERNANDO GUILHON

- **Objeto do Projeto:** SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - AVENIDA FERNANDO GUILHON.
- **Nome do Contratado:** Vidal Construtora EIRELI - EPP, CNPJ nº 14.407.626/0001-21.
- **Local da Execução da Obra:** Avenida Fernando Guilhon, bairro Centro, Marituba-Pa.
- **Origem do Recurso:** Ficha 461;
- **Fonte do recurso:** 0.1.32 - Demais transferências da União;
- **Unidade:** 02.02.14 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR;
- **Funcional programática:** 15.451.0007.1026.0000 - Construção e reformas de estradas, ruas e avenidas;
- **Natureza da despesa:** 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** 1/20182704-01 - CP/PMM/SEIDUR.
- **Data de início da Obra:** 26/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 26/07/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 6.026.748,04 / **1º TERMO ADITIVO + R\$ 137.808,34 = R\$ 6.164.556,38.**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 489.695,31.
- **Percentual aplicado:** 7,94%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.

- **Objeto do Projeto:** Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Marituba.
- **Nome do Contratado:** Construtec Construção & Transporte Eireli - EPP, CNPJ nº 11.128.119/001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Marituba-PA.
- **Origem do Recurso:** Ficha 501;
Fonte de recurso: 0.1.13 - Receita patrimonial;
Classificação institucional: 02.02.14 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SIDUR;

Funcional programática: 15.451.0007.2159 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** 6/20181110-01 - TP-PMM-SEIDUR.
- **Data de início da Obra:** 18/03/2019.
- **Data de fim da Obra:** 18/03/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.791.680,58.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 922.609,4.
- **Percentual aplicado:** 33,04%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 596.702,58.