

# RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Setembro de 2019

## SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - AVENIDA FERNANDO GUILHON

- **Objeto do Projeto:** SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - AVENIDA FERNANDO GUILHON.
- **Nome do Contratado:** Vidal Construtora EIRELI - EPP, CNPJ nº 14.407.626/0001-21.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 1/20182704-01 - CP/PMM/SEIDUR.
- **Local da Execução do Projeto:** Avenida Fernando Guilhon, bairro Centro, Marituba-Pa.
- **Origem do Recurso:** Ficha 461;  
Fonte do recurso: 0.1.32 - Demais transferências da União;  
Unidade: 02.02.14 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR;  
Funcional programática: 15.451.0007.1026.0000 - Construção e reformas de estradas, ruas e avenidas;  
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 6.026.748,04 / **1º TERMO ADITIVO + R\$ 137.808,34 = R\$ 6.164.556,38.**
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 12 meses.
- **Data de início do Objeto:** 26/07/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 26/07/2019 / **2º TERMO ADITIVO 27/07/2020.**

## MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.

- **Objeto do Projeto:** Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Marituba.
- **Nome do Contratado:** Construtec Construção & Transporte Eireli - EPP, CNPJ nº 11.128.119/001-60.
- **Ano do Projeto:** 2019.
- **Número do Processo Licitatório:** 6/20181110-01 - TP-PMM-SEIDUR.
- **Local da Execução do Projeto:** Marituba-PA.
- **Origem do Recurso:** Ficha 501;  
Fonte de recurso: 0.1.13 - Receita patrimonial;  
Classificação institucional: 02.02.14 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SIDUR;  
Funcional programática: 15.451.0007.2159 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;  
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2.791.680,58.

- **Valor Aditado (se houver):** 1º TERMO ADITIVO + R\$ 2.791.680,58 = R\$ 5.583.361,16.
- **Prazo de execução do Objeto:** 12 meses.
- **Data de início do Objeto:** 18/03/2019.
- **Data de fim do Objeto:** 18/03/2020.