



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O bairro Almir Gabriel tem algumas peculiaridades que impedem a sistematização de serviços de drenagem e pavimentação em suas vias, como por exemplo, o fato de ter se originado de uma invasão com uma ocupação irregular de seus espaços com aberturas de valas com pouca vazão para as águas servidas e da chuva.

A prefeitura de Marituba tem realizado inúmeros serviços na área procurando amenizar os problemas ali existentes, entre eles, a drenagem da Av. João Batista via principal de acesso ao bairro permitindo assim a execução de um reforço do pavimento base e posteriormente a execução do recapeamento asfáltico da via.

A empresa Pró-Construir está executando os serviços de drenagem e calçadas e meio – fio em duas vias do conjunto, as ruas João Rodrigues Araújo e a rua Rejane Guimarães. A empresa solicitou uma prorrogação de 03(Três) meses ao prazo do contrato pela necessidade de reavaliar a drenagem e pavimentação das ruas em questão por conta da adequação ao projeto da Av. João Batista.

Assim, diante do exposto, concordo com o pedido de prorrogação de prazo em 03(Três) meses solicitado pela empresa Pró - Construir.

Marituba – PA, 02 de setembro de 2019.


Eng. José Maria Amaral de Brito
Fiscal do Contrato