

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL (R\$)	
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
01	PRELIMINARES	100%						33.691,20	100%
		33.691,20							
02	MOVIMENTO DE TERRA	50%	50%					1.375,60	100,00%
		687,80	687,80						
03	FUNDAÇÕES	20%	30%	30%	20%			100,00%	
		13.737,09	20.605,64	20.605,64	13.737,09			68.685,47	
04	FORMA DOS BLOCOS		20%	20%	20%	20%	20%	100,00%	
			1.646,70	1.646,70	1.646,70	1.646,70	1.646,70	1.646,70	8.233,51
05	ESTRUTURA BRAÇO DO PORTICO	10%	20%	20%	20%	20%	10%	100,00%	
		8.647,05	17.294,10	17.294,10	17.294,10	17.294,10	8.647,05	86.470,48	
06	PAISAGISMO	10%	20%	20%	20%	20%	10%	100,00%	
		1.157,13	2.314,27	2.314,27	2.314,27	2.314,27	1.157,13	11.571,34	
07	PINTURA	10%	20%	20%	20%	20%	10%	100,00%	
		554,63	1.109,26	1.109,26	1.109,26	1.109,26	554,63	5.546,32	
08	LIMPEZA FINAL		20%	20%	20%	20%	20%	100,00%	
			1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	5.765,76
TOTAL SIMPLES		58.474,91	44.810,92	44.123,12	37.254,58	23.517,48	13.158,67	221.339,68	
% SIMPLES		26,42%	20,25%	19,93%	16,83%	10,63%	5,95%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		58.474,91	103.285,83	147.408,95	184.663,53	208.181,01	221.339,68		
% ACUMULADO		26,42%	46,66%	66,60%	83,43%	94,05%	100,00%		

Paulo Antônio de Alencar
Engenheiro Civil
CREA-PA-1507492901

Endereço: Travessa Mauriti, 474 - FUNDOS, 2355, CNPJ: 14.699.252/0001-65, CEP: 66.083-000, Belém - Pará
Contatos: (91) 99145-3947 / (91) 98430-9926 / (91) 98019-0290 / (91) 99964-0107 / (91) 98762-9121
E-mail: fgmmilita@hotmail.com

Ferreira & Pantoja Consultoria
E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CNPJ: 14.699.252/0001-65